

รายงานการประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและติดตามและผู้ควบคุมงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น ๒ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

๑.นายคมสันธุ์ ประสมพีช	รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด	ประธานกรรมการ
๒.นายจันทวิทย์ สัตย์เชื้อ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓.นายชาญชัย วีรปัญญานนท์	หัวหน้าสำนักปลัด	
๔.นางพวงพยอม อุดชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕.นายอมรเทพ โทธรรมพาด	หัวหน้าฝ่ายงานสวัสดิการฯ	
๖.นายสมพงษ์ กว้างขวาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๗.นายอัศววัฒน์ ชัยมา	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๘.นางสาวพิรุณลักษณ์ ธงศิลา	นักตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ
๙.นางสาวปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์	ผู้ช่วยนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจราชการอื่น

๑.นายสรชัย พันธุ์ชมพู	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน
-----------------------	--------------------	--------------

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายคมสันธุ์ ประสมพีช ประธานคณะกรรมการ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและติดตามและผู้ควบคุมงาน
ครั้งที่๑/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น ๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายคมสันธุ์ ประสมพีช ประธานคณะกรรมการ

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕-ชุมชนวังโพน หมู่ที่ ๘- บ้านนาดอกหลัก (ช่วงที่ ๑)
ตำบลโนนสะอาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตาราง
เมตร งบประมาณ ๙,๘๖๘,๐๐ บาท สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา
ดำเนินการ ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชูชาติ พัฒนา โดย นายชูชาติ พรหมสิทธิ์ วงเงินตามสัญญา ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายคมสันธุ์ ประสมพีช ประธานคณะกรรมการ

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลแนวทางตามโครงการ CoST ตามคู่มือการ

ดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

นายอัศววัฒน์ ชัยมา เจ้าพนักงานพัสดุ

ในการเตรียมข้อมูลการรายงานข้อมูลแนวทางตามโครงการ CoST ตามคู่มือการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยได้เขียนร่างไว้สำหรับการกรอกข้อมูล ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป

๑.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในเขตตำบลโนนสะอาด

๑.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบริหารงบประมาณ

๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในการเดินทางสัญจรไปมา

๒.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างถนน

๒.๓ ถนนมีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ขอบเขตของงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕-ชุมชนวังโพน หมู่ที่ ๘- บ้านนาตอกหลัก (ช่วงที่ ๑) ตำบลโนนสะอาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๔. การจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน เช่น สามารถร้องเรียนผ่านระบบ E-Smart Service ที่ได้ไปติดคิวอาร์โค้ดตามบ้าน หรือเอกสารคำร้อง หากมีการร้องเรียนเราจะดำเนินการอย่างไร

๕. รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากชุมชนศรีภูทองหมู่ที่ ๑๕ เป็นชุมชนที่ประชาชนส่วนมากมีอาชีพทำการเกษตร และถนนทางสัญจรของหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ฤดูแล้งเกิดฝุ่น จึงทำให้เกิดการขำรุคเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกต่อการสัญจร ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนสะอาดจึงมีความประสงค์จัดจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕-ชุมชนวังโพน หมู่ที่ ๘- บ้านนาตอกหลัก (ช่วงที่ ๑) ตำบลโนนสะอาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๘๖๘,๐๐๐ บาท

/๖.รูปภาพ...

๖.รูปภาพสถานที่ก่อสร้าง โดยขอให้กองช่างดำเนินการอัปเดตรูปภาพการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน

๗.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานชี้แจงการรายงานด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานข้อมูลแนวทางตามโครงการ CoST

นายสมพงษ์ กว้างขวาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำหรับการดำเนินการอัปเดตรูปภาพสถานที่ก่อสร้าง กองช่างจะดำเนินการในการอัปเดตและการรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการมีปัญหาอยู่ ๓ อย่าง เนื่องจากเป็นปัญหาทางด้านของผู้รับเหมาเอง คือ

๑.แบบคอนกรีตไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากแบบมีจำกัด ทำให้ดำเนินงานได้ล่าช้า

๒. คนงานที่ลงงานมีน้อยกว่าจำนวนหน้างานที่ต้องดำเนินการ

๓. การขนส่งคอนกรีตที่มีความล่าช้า เนื่องจาก ขนส่งได้เพียงวันละ ๖ คัน

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทางกองช่างได้ดำเนินการแจ้งให้ทางผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการดำเนินการให้แล้วเสร็จทันช่วงเวลา

นายอัศวินทร์ ชัยมา เจ้าพนักงานพัสดุ

ขอกำหนดวัน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการติดตามเพื่อลงพื้นที่บริเวณโครงการพร้อมจัดหาผู้แทนภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานกองคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลากลางบ้าน ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕

นายคมสันธุ์ ประสมพีช ประธานคณะกรรมการ

สำหรับวันที่จะลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานกองคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลากลางบ้าน ชุมชนศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕ ขอกำหนดเป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ครับ โดยให้ทางเลขานุการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ไปยังผู้ใหญ่บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ ๑๕ และ ผู้ใหญ่บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดหาผู้แทนภาคประชาชนร่วมรับฟังข้อคิดเห็น


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุม -ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).......... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพิรุณลักษณ์ ธงศิลา)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).......... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคมสันธุ์ ประสมพีช)
ประธานคณะกรรมการ